

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.18.)

\* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40(1)	10.76	8:53	12:53	0.002	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40(1)	10.72	8:56	12:56	0.002	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40(1)	10.80	9:00	13:00	0.002	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40(1)	10.83	9:03	13:03	0.002	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(옥탑)	KMS-5100(1)	10.88	9:12	9:52	0.004	기준치미만
	AB-06	음압기 배출구1뒤(옥탑)	LX-40(1)	10.73	10:30	11:10	0.005	기준치미만
	AB-07	폐기물 반출구1(옥탑)	LX-40(1)	11.01	14:15	14:55	0.004	기준치미만
	AB-08	작업장 주변 실내 (1층-행정실앞)	KMS-5100(1)	10.93	16:00	18:00	0.002	기준치미만
	AB-09	위생설비 2앞(5층 1구역)	KMS-5100(1)	10.61	14:00	14:40	0.004	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구2뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.78	14:00	14:40	0.005	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구3뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.93	14:37	15:17	0.004	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구4뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.51	14:38	15:18	0.004	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구5뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.49	14:40	15:20	0.004	기준치미만
	AB-14	음압기 배출구6뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.74	14:42	15:22	0.004	기준치미만
	AB-15	음압기 배출구7뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.59	14:44	15:24	0.004	기준치미만
	AB-16	음압기 배출구8뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.60	15:50	16:30	0.004	기준치미만
	AB-17	음압기 배출구9뒤 (5층1구역)	LX-40(1)	10.46	14:52	15:32	0.004	기준치미만
	AB-18	음압기 배출구10뒤 (5층1구역)	KMS-5100(1)	10.58	14:55	15:35	0.005	기준치미만
	AB-19	폐기물반출구(5층 3-4반)	KMS-5100(1)	10.75	15:00	15:40	0.005	기준치미만
	AB-20	폐기물임시보관소1-1 (옥상)	KMS-5100(1)	10.77	14:30	15:10	0.002	기준치미만
	AB-21	폐기물임시보관소1-2 (옥상)	KMS-5100(1)	10.83	14:32	15:12	0.002	기준치미만
	AB-22	폐기물임시보관소2-1 (5층1구역 복도)	LX-40(1)	10.75	15:30	16:10	0.005	기준치미만
	AB-23	폐기물임시보관소2-1 (5층2구역 복도)	LX-40(1)	10.70	15:32	16:12	0.005	기준치미만
	AB-24	공시료	-	-	-	-	-	-

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
농도측정	AF-01	옥탑 교사휴게실-1	LX-40(1)	10.24	16:39	18:19	0.007	기준치미만
	AF-02	옥탑 교사휴게실-2	LX-40(1)	10.41	16:41	18:21	0.007	기준치미만
	AF-03	옥탑 계단실-1	KMS-5100(1)	10.61	16:43	18:23	0.006	기준치미만
	AF-04	옥탑 계단실-2	KMS-5100(1)	10.59	16:44	18:24	0.006	기준치미만
	AF-05	5층 3-4반 -1	KMS-5100(1)	10.46	16:54	18:34	0.007	기준치미만
	AF-06	5층 3-4반 -2	KMS-5100(1)	10.40	16:56	18:36	0.007	기준치미만
	AF-07	공시료	-	-	-	-	-	-