

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 및 농도 측정결과 표(2023.01.25.)

* 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (l/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	부지경계선1	LX-40A(1)	10.39	10:07	14:07	0.002	기준치미만
	AB-02	부지경계선2	LX-40A(1)	10.43	10:11	14:11	0.003	기준치미만
	AB-03	부지경계선3	LX-40A(1)	10.37	10:19	14:19	0.003	기준치미만
	AB-04	부지경계선4	LX-40A(1)	10.40	10:22	14:22	0.003	기준치미만
	AB-05	위생설비 1앞(4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.72	10:00	10:40	0.003	기준치미만
	AB-06	음압기 배출구1뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.71	10:32	11:12	0.003	기준치미만
	AB-07	음압기 배출구2뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.73	10:37	11:17	0.004	기준치미만
	AB-08	음압기 배출구3뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.71	10:40	11:20	0.004	기준치미만
	AB-09	음압기 배출구4뒤 (4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.71	10:43	11:23	0.004	기준치미만
	AB-10	음압기 배출구5뒤 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.68	10:56	11:36	0.004	기준치미만
	AB-11	음압기 배출구6뒤 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.73	10:59	11:39	0.004	기준치미만
	AB-12	음압기 배출구7뒤 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.72	11:01	11:41	0.004	기준치미만
	AB-13	음압기 배출구8뒤 (4층 1구역)	LX-40A(1)	10.70	11:03	11:43	0.003	기준치미만
	AB-14	폐기물반출(4층 3-1반)	KMS-5100(1)	10.68	11:40	12:20	0.004	기준치미만
	AB-15	위생설비2앞(4층 1구역)	KMS-5100(1)	10.66	13:00	13:40	0.003	기준치미만
	AB-16	작업장 주변 실내 (행정실 앞)	KMS-5100(1)	10.62	10:27	12:27	0.003	기준치미만
	AB-17	폐기물임시보관1-1(옥상)	KMS-5100(1)	10.57	14:00	14:40	0.003	기준치미만
	AB-18	폐기물임시보관1-2(옥상)	KMS-5100(1)	10.44	14:03	14:43	0.003	기준치미만
	AB-19	폐기물임시보관2-1 (5층 3-4반)	LX-40A(1)	10.63	13:55	14:35	0.003	기준치미만
	AB-20	폐기물임시보관2-2 (5층 3-4반)	LX-40A(1)	10.69	13:52	14:32	0.002	기준치미만
	AB-21	폐기물임시보관소3-1 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.74	16:35	17:15	0.002	기준치미만
	AB-22	폐기물임시보관소3-2 (4층 3-12반)	KMS-5100(1)	10.74	16:26	17:06	0.002	기준치미만
	AB-23	공시료	-	-	-	-	-	-
농도측정	AF-01	4층 3-12반-1	KMS-5100(1)	10.56	13:05	14:45	0.004	기준치미만
	AF-02	4층 3-12반-2	KMS-5100(1)	10.46	13:07	14:47	0.006	기준치미만
	AF-03	공시료	-	-	-	-	-	-