

1. 청명고등학교 석면해체.제거 작업장 비산 측정결과 표(2023.02.03.)

★ 사업장 주변의 석면배출허용기준 및 작업장 석면농도기준 0.01개/cc

시료구분	시료번호	측정 지점	측정 장비 (종류/수량)	유량 (ℓ/분)	시작시간	완료시간	측정 결과 (f/cc)	초과여부
비산측정	AB-01	폐기물임시보관소1-1 (외부야적)	KMS-5100(1)	10.82	6:50	7:30	0.002	기준치미만
	AB-02	폐기물임시보관소1-2 (외부야적)	KMS-5100(1)	10.74	6:51	7:31	0.002	기준치미만
	AB-03	공시료	-	-	-	-	-	-